

от 21.08.2021 г. № 05-52-10/21

Отчет об исполнении Концессионером обязательств по Соглашению (Форма)

за 2022 (период)

г. Железнодорожск-Илимский

« 09 » июля 2023 г.

1. Сведения о выполнении Задания и основных мероприятий по реконструкции объекта Соглашения:


№ пп	Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Описание и основные характеристики мероприятий по реконструкции объекта Соглашения, предусмотренных Соглашением	Описание и основные характеристики выполненных мероприятий по реконструкции объекта Соглашения	Протяженность замененных участков трубопроводов, м	Срок реконструкции, годы	Фактический размер расходов Концессионера на реконструкцию объекта Соглашения, тыс. руб.	Перечень документов, подтверждающих исполнение обязательств по реконструкции объекта Соглашения (форма № ОС-3 «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств»)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Участок тепловой сети от ТК 3-21 до главного корпуса ЖЦРБ	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железнодорожск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-21 до здания главного корпуса ЖЦРБ	Замена трубопроводов на трубопроводы с применением ППМ изоляции участка тепловой сети от ТК 3-21 до ТК 3-21-3 протяженностью L=43,1 м непроходного канала, диаметром Ду-150 мм и L=17,3 м непроходного канала, диаметром Ду-100 мм, а также на трубопроводы с применением изоляции из матов минераловатных с покрытием из стеклоткань с протяженностью L=23,4 м надземной прокладки, диаметром Ду-150 мм и L=118,5 м надземной прокладки, диаметром Ду-100 мм (техническое перевооружение)	Выполнены строительные-монтажные работы по замене трубопроводов на трубопроводы с применением ППМ изоляции участка тепловой сети от ТК 3-21 до главного корпуса ЖЦРБ протяженностью L=32 м непроходного канала, диаметром Ду-125 мм и L=74 м непроходного канала, диаметром Ду-100 мм.	106	2022	4 329	Справка стоимости выполненных работ и затрат №1 от 25.11.2022г. Карточка электронного документа 00000141681. Акт на списание давальческих материалов Т1600000094 от 25.11.2022г. Справка стоимости выполненных работ и затрат №2 от 14.12.2022г. Карточка электронного документа 00000143910. Акт на списание давальческих материалов Т1600000098 от 14.12.2022г. Освоение инвестиций за 2022 год.
2	Участок тепловой сети от ТК 9-5 до здания поликлиники	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железнодорожск-Илимский, 9 квартал, от тепловой сети ТК 9-5 до 9 квартал, № 7А (здание Поликлиники)	Выполнение ПИР	Выполнены ПИР на техническое перевооружение участка тепловой сети от ТК 9-5 до здания № 7А 9-го квартала (поликлиника)	0	0	0	Раздел 14-10621-ТС.2. Тепломеханические решения тепловых сетей Рабочая документация "Модернизация участков тепловых сетей: Участок тепловой сети от ТК 9-5 до здания поликлиники" 2021 г.


3. Участок тепловой сети от ТК 9-5 до здания профилактория «Дружба»	Иркутская область, Нижнеингильский район, г. Железнодорожно-Климский, от тепловой камеры ТК 9-5 до ул. Ингеля № 6А (Профилакторий «Дружба»)	Выполнение ПИР на техническое перевооружение участка тепловой сети от ТК 9-5 до здания № 6а, ул. Ингеля (профилакторий «Дружба»)	0	2022	4 329	Д/Раздел 14-106/21-ТС.2. Тепломеханические решения тепловых сетей. Рабочая документация "Модернизация участков тепловых сетей. Участок тепловой сети от ТК 9-5 до здания поликлиники" 2021 г.
Всего по итогам выполнения всех мероприятий по реконструкции объекта Соглашения			0	2022	4 329	

2. Сведения о достижении плановых значений показателей деятельности Концессионера

№ пп	Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя Период
1.1	Показатели надежности	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	шт./км	0,636
1.2	Показатели энергетической эффективности	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	3 529
1.3		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/кв. м	9,358

3. Настоящий Отчет составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Концедента и Концессионера

От Концессионера

 М.П. Шчепetilник

От Концедента

 М.П. Шчепetilник

Введено. Работы выполнены качественно, все работы выполнены в срок. От 21.08.2021г. №5-52-10/21

Матвеев Д.М. и Сем Швабев С.В.