

Отчет об исполнении Концессионером обязательств по Соглашению (Водоотведение) от 26.12.2018 № 05-52-17/18

за \_\_\_\_\_ 2020 год  
(период)

г. Железногорск-Илимский

" 24 " июля 20 21 г.

**1. Сведения о выполнении Задания и основных мероприятий по реконструкции объекта Соглашения:**

№ пп	Наименование объекта	Адрес объекта	Описание и основные характеристики мероприятия по реконструкции объекта Соглашения (мероприятий по улучшению технических характеристик и эксплуатационных свойств объекта Соглашения), предусмотренных Соглашением	Описание и основные характеристики выполненных мероприятий по реконструкции объекта Соглашения	Протяженность замененных участков трубопроводов, м	Срок реконструкции, годы	Фактический размер расходов Концессионера на реконструкцию объекта Соглашения, тыс. руб.	Перечень документов, подтверждающих исполнение обязательств по реконструкции объекта Соглашения (форма № ОС-3 «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств»)
1	Межквартирный канализационный коллектор от КК 6115 до канализационного колодца КК 51	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск - Илимский, от канализационного колодца КК 6115 до канализационного колодца КК 51 вдоль жилых домов №№ 2, 1 квартала 6, № 16 квартала 1-2	Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 350 мм, длиной 250 м (техническое перевооружение)	Замена (техническое перевооружение) ветхого участка керамического трубопровода, межквартирного канализационного коллектора от КК 6115 до канализационного колодца КК 51 (от КК 609 до КК 608) условным диаметром 350 мм, длиной 9 м на трубы полимерные со структурированной стенкой КОРСИС DN/OD 400 P SN 8 условным диаметром 350 мм, длиной 9 м	9,0	2019-2021	188,2	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС00000009 от 30.11.2020
<b>Всего по итогам выполнения всех мероприятий по реконструкции объекта Соглашения</b>					<b>9,0</b>		<b>188,2</b>	

**2. Сведения о достижении плановых значений показателей деятельности Концессионера**

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя	
				2020 год	
1	Показатель надежности и бесперебойности водопотребления	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	2,12	
2	Показатели энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч / куб. м	0,331	

**3. Сведения о замене движимого имущества, входящего в состав Иного имущества:**

№ пп	Местоположение	Движимое имущество, переданное по Соглашению		Движимое имущество, установленное взамен переданного по Соглашению
		Наименование	Инвентарный номер	
Мероприятия по замене движимого имущества в отчетный период не производились				

**4. Настоящий Отчет составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Концедента и Концессионера.**

От Концессионера

И.о. Главы муниципального образования  
Октябрьского городского поселения



*Сделано. Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с ежемесячным соглашением в 05-52-17/18 от 06.12.2017г. Работы выполнены Отделом и с/т Юлианой Юлиановной в 24.05.2017г.*

От Концедента

Генеральный директор управляющей организации  
ООО «ИКС»

