

Отчет об исполнении Концессионером обязательств по Соглашению (водоснабжение) от 26.12.2018 № 05-52-16/18

за 2020 год
(период)

г. Железногорск-Илимский

" 24 " мая 2021 г.

1. Сведения о выполнении Задания и основных мероприятий по реконструкции объекта Соглашения:

№ пп	Наименование объекта	Адрес объекта	Описание и основные характеристики мероприятия по реконструкции объекта Соглашения (мероприятий по улучшению технических характеристик и эксплуатационных свойств объекта Соглашения), предусмотренных Соглашением	5	Протяженность замещенных участков трубопроводов, м	Срок реконструкции, годы	Фактический размер расходов Концессионера на реконструкцию объекта Соглашения, тыс. руб.	Перечень документов, подтверждающих исполнение обязательств по реконструкции объекта Соглашения (форма № ОС-3 «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств»)
1	Участок трубопровода от пожарного гидранта 6-1а (ПП 6-1а) до водопроводного колодца № 8-20 (БК 8-20)	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от пожарного гидранта 6-1а (ПП 6-1а) жилого дома № 7 квартала 6 до водопроводного колодца 8-20 (БК 8-20) здания № 12 ул. Янгеля	4	5	6	7	8	9
1	Участок трубопровода от пожарного гидранта 6-1а (ПП 6-1а) до водопроводного колодца № 8-20 (БК 8-20)	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от пожарного гидранта 6-1а (ПП 6-1а) до водопроводного колодца № 8-20 (БК 8-20) здания № 12 ул. Янгеля	Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 220 мм, длиной 200 м (техническое перевооружение)	Замена (техническое перевооружение) ветхого участка трубопровода, от пожарного гидранта 6-1а (ПП 6-1а) до водопроводного колодца № 8-20 (БК 8-20) (от БК 7-4 до ПП 8-3, от ТК 346 до ТК34а) условным диаметром 200 мм, длиной 197 м на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17 - 225 x 13,4 питьевая условным диаметром 200 мм, длиной 197 м	197,0	2019-2020	821,0	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС000000017 от 31.12.2020
2	Участок трубопровода от водопроводного колодца № 2-2 (БК 2-2) до водопроводного колодца № 8-20 (БК 8-20), участок водопровода от БК 8-20 до городских резервуаров	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск - Илимский, от водопроводного колодца № 2-2 (БК 2-2) здания № 9а ул. Ивашенко до водопроводного колодца № 8-20 (БК 8-20) жилого дома № 12 ул. Янгеля, от водопроводного колодца 8-20 до городских резервуаров	Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 220 мм, длиной 1000 м (техническое перевооружение)	Замена (техническое перевооружение) ветхого участка стального трубопровода, от водопроводного колодца № 2-2 (БК 2-2) до водопроводного колодца № 8-20 (БК 8-20) участка водопровода от БК 8-20 до городских резервуаров (от ПП 8-1 до БК 8-5Б), условным диаметром 200 мм, длиной 226 м на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17 - 225 x 13,4 питьевая условным диаметром 200 мм, длиной 226 м	226,0	2019-2024	615,6	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС000000008 от 30.11.2020

3	<p>Внутриквартальная водораспределительная сеть 4-го квартала от водопроводного колодца №1</p>	<p>Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск – Илимский, 4 квартал, от водопроводного колодца №1 до ВК 4-2; ТК 4-2 и до врезок на дома №№ 1, 2, 3, 4а, 5, 7, 9, 9а, 10, 12, 13 ул. Нагорная, №№ 1, 2, 4а пер. Воляжский. От водопроводного колодца №1 до ВК 4-5 и на дом №1. От ТК 4-2 до ТК4-5 и до врезок на дома №№ 6, 10, ул. Ангарская, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 пер. Воляжский, №№ 2, 4, 6, 8 пер. Днепроовский. От ТК4-7 до ТК4-8 и до врезок на дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16, пер. Днепроовский, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 пер. Иркутский. От ТК 4-8 до ТК 4-9 и до врезок на дома 1, 3, 5, 7, 9, 11 пер. Иркутский, 2, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12 пер. Ленский. От ТК 4-9 до ТК 4-10 и до врезок на дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11 пер. Ленский, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 пер. Камский. От ТК 4-10 до ТК 4-11 и до врезок на дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11 пер. Камский, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 пер. Донской. От ТК 4-11 до ТК 4-12 и до врезок на дома №№ 1, 3, 5, 7, 15, 17 пер. Донской, дома № 3 ул. Ангарская. От ТК 4-12а до врезок на дом № 38а, № 2 ул. Ангарская. От ТК 4-12 до ТК 4-12б и до врезок на дома №№ 4, 5, 6 ул. Ангарская</p>	<p>Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 110 мм, длиной 730 м (техническое перевооружение)</p>	<p>Замена (техническое перевооружение) ветхого участка стального трубопровода внутриквартальной водораспределительной сети 4-го квартала, от ТК 4-2 до ТК 4-8 условным диаметром 100 мм, длиной 261,8 м на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17 -110 x 6,6 условным диаметром 100 мм, длиной 261,8 м</p>	<p>261,8</p> <p>2019-2021</p> <p>304,0</p>	<p>Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС000000003 от 09.10.2020 г.</p>
4	<p>Внутриквартальная водораспределительная сеть 6-го "А" квартала</p>	<p>Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск – Илимский, 6А квартал, от ВК 31 до жилых домов №№ 7, 8. От ВК 29 до ВК 7-1 и к домам №№ 2, 1, 3, 4, 5. От ВК 6-4 до жилых домов 5а, 6, 6а, ПГ 6а-1</p>	<p>Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 220 мм, длиной 1200 м (техническое перевооружение)</p>	<p>Замена (техническое перевооружение) ветхого участка стального трубопровода внутриквартальной водораспределительной сети 6 "А" квартала, от ВК 28а до ВК 6а-2 условным диаметром 200 мм, длиной 92 м на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17 - 225 x 13,4 питьевая условным диаметром 200 мм, длиной 92 м</p>	<p>92,0</p> <p>2019-2027</p> <p>125,5</p>	<p>Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС000000007 от 30.11.2020</p>
5	<p>Внутриквартальная водораспределительная сеть 7-го квартала</p>	<p>Железногорск – Илимский, 7 квартал, от ВК 7-2 на дом Радищева 12. От ВК 7-3 к домам №№ 12, 13, 14, 15, 16, 5, до ПГ 7-4. От ПГ 7-4 до ТК 53 и к домам №№ 6, 7, 8. От ТК 53 до ВК 7-5 и к домам №№ 9, 9а, 11. От ПГ 7-14 до ПГ 7-13 и к домам №№ 4, 10. От ВК 7-4 до ПГ 8-3. От ПГ 7-14 до ВК 7-4 и к домам №№ 1, 2, 3</p>	<p>Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 63-220 мм, длиной 1575 м (техническое перевооружение)</p>	<p>Замена (техническое перевооружение) ветхого участка стального трубопровода внутриквартальной водораспределительной сети 7-го квартала, от ВК 7-2 до ВК 6а-5 условным диаметром 200 мм, длиной 111,5 м. на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17 - 225 x 13,4 условным диаметром 200 мм, длиной 111,5 м</p>	<p>111,5</p> <p>2019-2028</p> <p>300,3</p>	<p>Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС000000016 от 31.12.2020 г.</p>

6	Внутриквартальная водораспределительная сеть 8-го квартала	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железнодорож - Илимский, 8 квартал, от ПП 8-8 к дому №28. От ПП 8-11 до ТК 8-5 и к домам №№ 1, 2, 2а, 3, 3а. От ПП 8-8 к дому №5а. От ПП 8-7 до ВК 8-6 и к домам №№ 4, 5, 6, 7, 8. От ВК 8-18 к домам №№9, 9а, 10, 11. От ВК 8-19а до ВК 8-20 и к домам №№ 12, 13, 14. От ВК 8-20 к домам №№ 12, 14 ул. Янгеля	Замена ветвях участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 63-110 мм, длиной 910 м (техническое перевооружение)	Замена (техническое перевооружение) ветхого участка трубопровода, внутриквартальной водораспределительной сети 8-го квартала (от ВК 8-21 до ПП 8-4, от ПП 8-5 до ПП 8-5а, от ПП 8-4 до ВК 8-20) условным диаметром 100 мм, длиной 95 м на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17 - 110 x 6,6 Ру 10 (пильевая) условным диаметром 100 мм, длиной 95 м, на полиэтиленовые трубы ПНД ПЭ 100 SDR 17 - 63 x 3,8, длиной 163 м	2019-2021	399,4	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС00000018 от 31.12.2020
7	Внутриквартальная водораспределительная сеть 10-го квартала	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железнодорож - Илимский, 10 квартал, от ВК 27 до ВК 10-1, ВК 10-5, ВК 10-6 и к домам №№ 1, 2, 3, 3а, 3б, 4. От ВК 10-1 до ВК 10-3; ТК 10-4; ТК 10-6; ТК 10-10 и домам №№ 2, 6, 6а, 7, 9, 10. От ВК 24 до ТК 10-3, ВК 11а-1	Замена ветвях участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 32-160 мм, длиной 600 м (техническое перевооружение)	Замена (техническое перевооружение) ветхого участка стального трубопровода внутриквартальной водораспределительной сети 10-го квартала, от ПП 10-2 до ВК 10-5 условным диаметром 100 мм, длиной 95 м на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17 - 110 x 6,6 условным диаметром 100 мм, длиной 95 м	2019-2022	304,3	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС00000010 от 03.12.2020
8	Внутриквартальная водораспределительная сеть 13-го микрорайона	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железнодорож - Илимский, 13 микрорайон, от ПНС-9 до ТК 13-1; ТК 13-1-25 ул. Металлургов. От ТК 13-1 до ТК 13-2 ул. Микрорайонная. От ТК 13-2 до ТК 13-3; ТК 13-5 ул. Микрорайонная. От ТК 13-27а до ТК 13-29 ул. Сибирская. От ТК 13-29 до ТК 13-30 ул. Энтузиастов. От ТК 13-27 до ТК 13-31; ТК 13-32 ул. Весенняя, ул. Ломоносова. От ТК 13-5 до ТК 13-21 ул. Лазурная. От ТК 13-21 до ТК 13-25 ул. Весенняя. От ТК 13-9-10 ул. Сибирская. От ТК 13-5 до ТК 13-9-10 ул. Микрорайонная. От ТК 13-96 до ТК 13-12 ул. Луговая. От ТК 13-12 до ТК 13-15 ул. Центральная	Замена ветвях участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 32-110 мм, длиной 1700 м (техническое перевооружение)	Замена (техническое перевооружение) ветхого участка стального трубопровода внутриквартальной водораспределительной сети 13-го микрорайона, от ТК 13-9 до ТК 13-96 условным диаметром 100 мм, длиной 202,5 м на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17 - 110 x 6,6 Ру (пильевая) условным диаметром 100 мм, длиной 202,5 м	2019-2029	164,5	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС00000004 от 09.10.2020
Всего по итогам выполнения всех мерорешений по реконструкции объекта Соглашения						1 443,8	3034,5

2. Сведения о достижении плановых значений показателей деятельности Комиссионера

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя	
				2020 год	
	Показатели качества питьевой воды в отношении объектов, реконструкция и	Доля пробо питьевой воды, подвешенной частинок водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного	%	0	

1.1	модернизация которых предусмотрена инвестиционной программой	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0
1.2	Показатели качества питьевой воды в отношении объектов, реконструкция и модернизация которых не предусмотрена инвестиционной программой	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0
2.1	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,17
2.2	Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	63,7
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	0,043
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м	0,849

3. Сведения о замене движимого имущества, входящего в состав Иного имущества:

№ пп	Местоположение	Движимое имущество, переданное по Соглашению		Движимое имущество, установленное взамен переданного по Соглашению	
		Наименование	Инвентарный номер	Наименование	Инвентарный номер
1	Водозабор, скважина № 4 ул. Транспортная, д. №28а	Насос ЭЦВ 10-65-65 нрх	02715	Электронасосный агрегат для перекачки питьевой воды ЭЦВ 10-65-65 НРО	ИКЮЮ00792

4. Настоящий Отчет составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Концедента и Концессионера.

Согласовано. Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с концессионным соглашением

От Концессионера ~ 05-52-16/18 от 26.12.2018 г.

От Концедента

И.В. Глава муниципального образования
Железнодорожно-Ильинское городское поселение» 24.06.2018 г.

Генеральный директор Управляющей организации
ООО «ИКС»

И.В. Иванова
А.Ю. Козлов

